



DUNE PALMS

BRIDGE IMPROVEMENT PROJECT

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: **Semana del 27 de junio de 2024**

HITO DEL PROYECTO La colocación de concreto se completó en el interior del puente en dirección sur el miércoles 26 de junio.

El Proyecto de Mejora del Puente Dune Palms alcanzó otro hito el 26 de junio de 2024, cuando las cuadrillas colocaron aproximadamente 820 yardas cúbicas de concreto en el vástago interior y el plafón del puente en dirección sur.

Haga clic para ver un video de el proyecto:  <https://dunepalms.com/wp-content/uploads/2024/06/SS-Final-DP-SM-post.mp4>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Puente en dirección sur

Después de que el concreto fragüe en el interior del puente, el trabajo continuará en el puente en dirección sur. Los carpinteros construirán el encofrado temporal de madera del tablero del puente y los herreros colocarán barras de refuerzo en el encofrado del tablero en preparación para la colocación del concreto.

Puente en dirección norte

El puente permanece abierto al tráfico en ambas direcciones mientras el puente en dirección sur está en construcción. Las cuadrillas instalarán iluminación del puente cuando esté disponible a finales de este verano.

Cuadrillas colocando concreto en dirección sur/oeste Interior del tramo del puente.



Esta información puede cambiar debido al clima o las condiciones del campo.



SCAN ME

MANTENTE INFORMADO

www.laquintaca.gov/dunepalms Regístrese para recibir mensajes de texto o actualizaciones por correo electrónico. Llamada: (760) 422-3370 Correo electrónico: info@DunePalms.com
Seguir:  @Dune Palms Rd. Bridge  @Dune_Palms_Bridge

La Quinta
— GEM of the DESERT —